




Miasto Łuków

Wydział Inwestycji

ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
e-mail: sekretariat@um.lukow.pl



**Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XXIX/225/2026
z dn. 28 stycznia 2026 r.
Wydział Inwestycji przedstawia informację
o planowanych inwestycjach w 2026 roku**

1. Budowa ulicy Źródlanej (102536L) w m. Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego, którego realizacja rozpoczęła się w 2025 r.

W ramach zawartej w dniu 27 maja 2025 r. umowy o wykonanie robót budowlanych, Wykonawca wykonał dotychczas jeden odcinek drogowy w tym wbudował elementy ulic (krawężniki) oraz ułożył nawierzchnie z kostki brukowej na chodniku i jezdni, jednocześnie wykonał system kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne i zjazdy z drogi na posesje.

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne w styczniu i lutym, które całkowicie uniemożliwiały prowadzenie prac budowlanych na zewnątrz, Wykonawca przystąpił w dniu 2 marca b.r. do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych i następnie samej nawierzchni z kostki brukowej na jezdni. Obecnie zaawansowanie robót jest na poziomie ok. 60 %.

W ramach zadania zaplanowane jest wybudowanie drogi o długości ok 453 mb, w tym założono wykonanie jezdni szerokości 5,5 m o nawierzchni brukowej wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym, droga dla pieszych o szer. 2,0 m, przebudowa istniejących kolizji i przebudowa w niezbędnym zakresie oświetlenia ulicznego.

Umowny termin wykonania robót określony jest na dzień 17 kwietnia 2026 r. i nie jest zagrożony.

2. Budowa ul. Partyzantów (102449L) i ul. Sienkiewicza (102447L) w m. Łuków

Kontynuacja zadania inwestycyjnego, którego realizacja rozpoczęła się w 2025 r.

W ramach zawartej w dniu 20 sierpnia 2025 r. umowy o wykonanie robót budowlanych, Wykonawca wbudował elementy ulic (krawężniki) na znacznej długości dwóch odcinków drogowych oraz ułożył nawierzchnie z kostki brukowej na chodnikach po obydwu stronach, zamontowane zostały barierki ochronne, zabezpieczające przed wtargnięciem pieszych na ulicę na wysokości szkoły. Jednocześnie wykonane zostały w większości zjazdy na przylegające posesje.

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne w styczniu i lutym b.r., które całkowicie uniemożliwiały prowadzenie prac budowlanych na zewnątrz, Wykonawca przystąpił w dniu 2 marca b.r. do robót rozbiórkowych istniejących krawężników ulicznych i wbudowania elementów ulic na odcinku ul. Partyzantów od skrzyżowania z ul. Spokojną w kierunku ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego. Obecnie zaawansowanie robót jest na poziomie ok. 35 %.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie przebudowy dwóch odcinków o następujących długościach 537 m (dot. ul. Partyzantów) i 437 m (dot. ul. Sienkiewicza). Szczegółowy zakres robót dotyczy przebudowy obustronnie drogi dla pieszych, zatok autobusowych oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej a także wymiany oznakowania poziomego i pionowego na obydwu odcinkach.

Umowny termin wykonania robót określony jest na dzień 17 kwietnia 2026 r. i wobec braku zgłoszenia przez Wykonawcę robót jakichkolwiek zastrzeżeń co do końcowego terminu należy traktować iż, ten nie jest zagrożony.

3. Budowa ul. Gospodarskiej w m. Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego, którego realizacja rozpoczęła się w 2024 r.

W wyniku zawartej w dniu 3 kwietnia 2024 r. umowy z firmą MEDOS z siedzibą w Wólce Łosinieckiej w dalszym ciągu Zamawiający nie otrzymał przedmiotu umowy tj. kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i opiniami.

W miesiącu październiku 2025 r. Wykonawca dokonał zlecenia firmie geodezyjnej z Radzyna Podlaskiego dokonania podziałów geodezyjnych wraz z operatami do zatwierdzenia w Starostwie Powiatu Łukowskiego.

W dniu 28 listopada 2025 roku Wykonawca złożył do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Łukowskim opracowany operat podziału geodezyjnego kilkudziesięciu nieruchomości gruntowych celem ustalenia granic pasa drogowego pod projektowaną infrastrukturę drogową. Mapy z podziałem geodezyjnym wraz z operatem zostały zatwierdzone w dniu 22 grudnia 2025 r.

Przebieg infrastruktury technicznej związanej z budową przedmiotowej drogi winien być złożony do zaopiniowania na naradę Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Ośrodku Geodezyjnym w Łukowie, czego Wykonawca jeszcze nie dokonał, co może świadczyć o braku pozytywnych uzgodnień z gestorami sieci np. PGE Dystrybucja S.A.

Termin na wykonanie dokumentacji określony był do dnia 31 marca 2025 r.

4. Wykonanie projektu budowy ul. Strzelniczej w m. Łuków

W związku z przedstawieniem wstępnego przebiegu infrastruktury drogowej stanowiącej połączenie komunikacyjne od ulicy Łapiguz do ulicy Poważe na odcinku około 2 km, określony został przekrój drogowy w zakresie jezdni o szerokości 6,0 m, jednostronnego ciągu pieszo rowerowego, zjazdów na posesje od strony ciągu pieszo – rowerowego, zniżenia krawężnika od strony pasa zielonego. Ponadto zakres projektu winien obejmować rozwiązanie projektowe odwodnienia drogi, stworzenia kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego, oznakowania poziomego i pionowego. W ramach proponowanego zakresu rzeczowego planuje się konieczność stworzenia pasa drogowego o szerokości min. 12,0 m.

Po otrzymaniu warunków projektowania z Zarządu Dróg Miejskich, sporządzony zostanie opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji w oparciu o

przepisy Specustawy drogowej. Wszczęcie planowanego postępowania przetargowego, przewidziane jest na przełomie marca i kwietnia b.r.

5. Rewitalizacja Placu Narutowicza w m. Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2025 r. Po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej i zawarta została w dniu 4.02.2026 r. umowa z firmą Zakład Elektrotechniczny „ZELTECH” Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach. W dniu 12 lutego b.r. przekazany został plac budowy Wykonawcy robót. Wobec niesprzyjających warunków atmosferycznych w miesiącu lutym, Wykonawca poza pracami przygotowawczymi i formalnymi nie był w stanie rozpocząć właściwych robót budowlanych. Wykonawca wykonał inspekcję kamerową kanału sanitarnego celem sprawdzenia jakości kanału i przygotowania właściwej technologii wykonania prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie do połowy marca b.r. Wykonawca robót zamierza przedstawić Zamawiającemu i autorowi projektu próbki kamienia na nawierzchnie zaprojektowane na placu Narutowicza.

Z przedstawionego harmonogramu robót wynika iż w miesiącu marcu mają rozpocząć się prace przygotowawcze zabezpieczające teren budowy oraz prace rozbiórkowe a także prace instalacyjne sanitarne i elektryczne.

Termin wykonania przedmiotu umowy określony został na dzień 16 października 2026 r.

6. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w mieście Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2025 r.

W dniu 30 grudnia u.r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą MAL-POL Sp z o.o z terminem realizacji do 29.05.2026 r. Wartość umowna wykonania robót termomodernizacyjnych budynku szkoły wynosi 4 827 777,00 zł.

W dniu 7 stycznia dokonano komisyjnego przekazania terenu budowy zgodnie z zapisami umownymi.

Wykonawca robót złożył harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy, z którego wynika przystąpienie do właściwych prac ociepleniowych po poprawie zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne w styczniu i lutym b.r., które całkowicie uniemożliwiały prowadzenie prac budowlanych na zewnątrz, Wykonawca przystąpił do wykonania prac budowlanych wewnątrz budynku w zakresie wymiany centrali wentylacyjnej na hali sportowej oraz modernizacji systemu centralnego ogrzewania budynku poprzez wymianę istniejącego orurowania zasilającego istniejące grzejniki w ciepło.

W dniu 2 marca Wykonawca robót przystąpił do zewnętrznych prac budowlanych związanych z odcinkowym odkopaniem ścian fundamentowych budynku i dokonaniem prac izolacyjnych.

Wykonawca dwukrotnie zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu umownego powołując się na niekorzystne warunki atmosferyczne, które całkowicie nie pozwalają na prowadzenie prac budowlanych izolacyjnych na zewnątrz budynku. Zamawiający dostrzegając argumenty przemawiające za koniecznością dokonania zmiany warunków umowy, zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej zgody, Zamawiający przychylił się do dokonania wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o 57 dni tj. o czas kiedy temperatura zewnętrzna panowała w Łukowie poniżej +5°C, uniemożliwiając tym samym wykonywanie prac izolacyjnych przegród zewnętrznych budynku.

7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w mieście Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2025 r.

W dniu 29 grudnia dokonano odbioru przekazanej dokumentacji technicznej dla poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w mieście Łuków. Miasto Łuków dokonało w dniu 3 lutego b.r. zgłoszenia zamiaru wykonania robót termoizolacyjnych i towarzyszących do Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Wobec zawartej w dniu 29 stycznia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w mieście Łuków i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie miasta na 2026 rok na realizację zadania, w dniu 9 lutego złożony został wniosek o wszczęcie procedury przetargowej udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych ze środków publicznych.

W dniu 24 lutego ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie robót, z terminem składania ofert do 11 marca b.r.

Zamawiający ustanowił termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 12.10.2026 r.

8. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową.

Realizacja zadania uzależniona jest od planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Po przyznaniu zewnętrznych środków finansowych, zawarciu stosownej umowy o dofinansowanie na realizację zadania i zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta, sporządzony zostanie opis przedmiotu zamówienia oraz dokonana zostanie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, po czym planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji zakończenia robót w 2027 r.

9. Wykonanie robót remontowo – budowlanych pomieszczeń w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania uzależniona jest od planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Po przyznaniu dofinansowania i zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta, sporządzony zostanie opis przedmiotu zamówienia oraz dokonana zostanie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, po czym planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji zakończenia robót w 2026 r.

10. Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w m. Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2025 r.

W ramach zawartej umowy w dniu 12 lutego 2025 r. z firmą MAL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, realizowane są prace budowlane przy obiekcie. Wobec niesprzyjających zewnętrznych warunków atmosferycznych w okresie styczeń – luty

b.r., Wykonawca w większości wykonywał zakres rzeczowy wewnątrz budynku. W budynku wykonywane są prace wykończeniowe polegające na układaniu wykładzin podłogowych i ściennych oraz montowane są kasetonowe sufity podwieszane, prace instalacyjne itp.

Wykonawca w lutym zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu umownego podając przyczynę niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie szeregu elementów zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu zgody Wojewody Lubelskiego na wydłużenie terminu umownego wynikającego z umowy o dofinansowanie Zamawiający, przychylił się pozytywnie do prośby o wydłużenie końcowego terminu realizacji zamówienia.

W dniu 3 marca b.r. dokonano komisyjnego odbioru częściowego robót na łączną kwotę 842 304,97 zł. brutto. Zaawansowanie robót obecnie wynosi ok. 84%.

Termin umowny realizacji przedmiotu umowy obejmujący również uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie został określony na dzień 20 kwietnia 2026 r.

11. Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Łuków.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego z 2024 r.

Wobec konieczności wykonania usprawnienia warunków dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach dla osób niepełnosprawnych oraz mikroklimatu w budynku poprzez wymuszenie obiegu cyrkulacji powietrza wynikające z przeprowadzonych czynności w dniu 8 stycznia 2026 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, Wykonawca dokonał stosownych formalności oraz zastosował się do zaleceń właściwego organu administracyjnego.

Jednocześnie w dniu 20 lutego złożony został ponownie przez Wykonawcę wniosek o wydanie opinii sanitarnej dla budynku wielorodzinnego oraz pięciu kontenerów mieszkalnych. W dniu 23 lutego wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie o baku zajęcia stanowiska w sprawie zaopiniowania zrealizowanego zamierzenia budowlanego.

W dniu 27 lutego wydana została opinia sanitarna przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, jednocześnie w tym samym dniu Wykonawca robót złożył wniosek do Powiatowego nadzoru Budowlanego w Łukowie o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanych obiektów.

Po przekazaniu kompletu dokumentów wynikających z zapisów umowy w tym decyzji pozwolenia na użytkowanie i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający określi niezwłocznie termin komisyjnego odbioru końcowego robót celem rozliczenia finansowego i zakończenia zadania inwestycyjnego.

Termin umowny określony został na dzień 29 sierpnia 2025 r.

12. Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatności miasta Łuków na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzględnieniem zielono – niebieskiej infrastruktury.

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim tj. w latach 2025 – 2027.

W ramach zadania zrealizowane mają być trzy przedsięwzięcia obejmujące:

- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Międzyrzecką, Staropijarską i Zdanowskiego z uwzględnieniem rozwoju zielono – niebieskiej infrastruktury,
- utworzenie parku kieszonkowego przy ul. 700-lecia,
- utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Krasińskiego.

Wobec przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o posiadany program funkcjonalno użytkowy dla potrzeb wszczęcia procedury przetargowej w trybie Zaprojektuj i Wybuduj dla części nr 1 tj. zagospodarowania terenu przy ul. Międzyrzeckiej, Staropijarskiej i Zdanowskiego wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W dniu 9 lutego nastąpiło otwarcie złożonych ofert cenowych. Najtańsza oferta cenowa złożona została na kwotę 8 360 392,74 zł. Wobec niewystarczających środków finansowych jakie Zamawiający założył na realizację określonego przedmiotu zamówienia, dokonano unieważnienia postępowania przetargowego. Kwota jaka została przewidziana na realizację zadania wynikająca z szacunku kosztowego to 4 339 576,85 zł.

W dniu 2 marca ponownie doszło do ogłoszenia przetargu na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Międzyrzeckiej, Staropijarskiej i Zdanowskiego. Termin składania ofert cenowych upływa w dniu 19 marca b.r.

Dla pozostałych dwóch części po wprowadzeniu korekty w posiadanych koncepcjach zagospodarowania terenu uwzględniających większej strefy rekreacyjnej do zabawy w parku kieszonkowym na ul. Krasińskiego oraz strefy rekreacji w formie siłowni plenerowej w parku kieszonkowym na ul. 700 – lecia, wystąpiono do NFOŚiGW oraz właściwego ministra o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w związku ze zmianą kluczowych wskaźników ekologicznych.

Po uzyskaniu stosownej zgody z NFOŚ i GW w Warszawie i właściwego ministra na wprowadzenie zmian do koncepcji zagospodarowania terenu pod dwa parki kieszonkowe, opracowany zostanie Program Funkcjonalno Użytkowy uwzględniający stosowne zmiany.

Opracowanie dwóch programów funkcjonalno – użytkowych Wydział Inwestycji planuje stworzyć we własnym zakresie do końca kwietnia b.r. tak aby w miesiącu maju można było przeprowadzić stosowną procedurę przetargową w trybie zaprojektuj i wybuduj.

13. Budowa toalety publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kontynuacja zadania z 2025 r.

W dniu 29 sierpnia u.r. zawarta została umowa z przedstawicielem firmy BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pilchowicach. Termin umowny wykonania przedmiotu zamówienia został określony na dzień 17 marca 2026 r. Łączny koszt wykonania usługi stanowiącej zaprojektowanie obiektu i wybudowanie to 194 500,00 zł.

Obecnie Wykonawca opracował projekt budowlany, który uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja została złożona wraz z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Łukowie celem uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenie na budowę.

W dniu 3 marca b.r. Starosta Łukowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Decyzja wymaga uprawomocnienia w terminie 14 dni od otrzymania przez wszystkie strony postępowania. Po dokonaniu formalności związanych z przekazaniem kompletnej dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca będzie mógł przystąpić do rozpoczęcia robót budowlanych.

14. Budowa placu zabaw na os. Unitów Podlaskich w m. Łuków

Wobec zawartej umowy użyczenia w dniu 11 grudnia 2025 roku i wynikających z niej zapisów, zaplanowano lokalizację placu zabaw na części działki nr ewid. 8095/51 na powierzchni około 720 m².

Zobowiązanie wykonania stosownej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, określone zostało na rzecz Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów umożliwiających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót, Wydział inwestycji przystąpi do właściwej procedury realizacji zadania.

W okresie kwiecień – maj zakłada się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zaś w okresie do 10 tygodni od zawarcia umowy z Wykonawcą robót zakłada się wykonanie placu zabaw.

15. Budowa krytej pływalni w m. Łuków.

Kontynuacja zadania z 2025 r.

W dniu 7 listopada ukazało się w BIP Łuków ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie robót w trybie Zaprojektuj i Wybuduj na budowę krytej pływalni w Łukowie na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno Użytkowego.

W dniu 6 lutego b.r. dokonano otwarcia złożonych trzech ofert cenowych. Z pośród 3 ofert cenowych tylko dwie oferty okazały się ważne z czego jedna złożona została na kwotę 33 985 909,83 zł zaś druga oferta opiewała na znacznie wyższą kwotę tj. 49 426 541,40 zł.

W związku z zaistnieniem tzw. rażąco niskiej ceny w stosunku do jednej z dwóch ofert cenowych, Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienia i przedstawienie stosownych dowodów, argumentów przemawiających za zasadnością kalkulacji wykonania kompletnego przedmiotu umowy za kwotę 33 985 909,83 zł. Do dnia 6 marca Oferent ma termin na złożenie w/w wyjaśnień, po czym nastąpi analiza przedstawionego materiału wyjaśniającego i następnie właściwa ocena ofert pod kątem spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

16. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Siedleckiej w Łukowie.

Wobec zawartej w dniu 4 lutego b.r. umowy na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego, przygotowywana jest obecnie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego oraz sporządzany jest opis przedmiotu

zamówienia celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

W marcu zaplanowano przekazanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego do komórki zamówień publicznych UM Łuków. Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont dwóch boisk, piłkochwyłów zabramkowych i części ogrodzenia oraz oświetlenia planuje się na okres czerwiec – lipiec 2026 roku.

17. Budowa pumtracka rowerowego w Mieście Łuków.

W ramach zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie obywatelskim, dokonano zamówienia wykonania niezbędnych badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie mapy geodezyjnej d/c projektowych.

Opracowany został Program Funkcjonalno Użytkowy uwzględniający stworzenie toru pumtracka o długości około 145 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak dojścia utwardzone do obiektu z bulwaru nad rzeką Krzna, oświetleniem.

W marcu planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowana realizacja budowy po opracowaniu wymaganej dokumentacji technicznej, uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę może rozpocząć się najwcześniej w miesiącu wrześniu i potrwać do grudnia.

Opracował: Tomasiak Maciej - Naczelnik Wydziału Inwestycji

*Naczelnik
Wydziału Inwestycji
inż. Maciej Tomasiak*